

## Dodatek č. 1

**Smlouvy o dílo na akci:** „Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“

**Kód akce:** A666

**č. OTP/Če/125/2019**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** [REDACTED], vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

**JUROS, s.r.o.**  
Doudova 544/11  
147 00 Praha 4 – Podolí

Provozovna  
Masarykova 62/109  
400 01 Ústí nad Labem

IČO 254 23 363 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.

DIČ CZ25423363

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [REDACTED]

Městským soudem v Praze,

spis. zn. C 158616

**Zastoupena:** Ing. Václav Šutera, jednatel společnosti

**Ve věcech technických:** [REDACTED] samostatný řešitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIII. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 5. 6. 2019 pod č. OTP/Če/125/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění v části označení Objednatele, v článku III. a článku V.

## I. Důvod uzavření dodatku

### 1. Změna zástupce Objednatele ve věcech technických:

Objednatel oznámil Zhotoviteli změnu osob uvedených jako zástupce Objednatele ve věcech technických v záhlaví uzavřené Smlouvy. Stávající zástupci Objednatele ve věcech technických [REDAKCE] a [REDAKCE] uvedení v záhlaví Smlouvy, jsou nahrazeni novým zástupcem Objednatele ve věcech technických [REDAKCE], vedoucím oddělení realizace staveb, tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku č. 1.

### 2. Změna termínu plnění:

Při probíhajícím přírodovědném průzkumu jihovýchodní části v lokalitě Jezera Chabařovice v rámci plnění Smlouvy, vznesl Objednatel požadavek na rozšíření plochy přírodovědného průzkumu o oblasti bezprostředně přiléhající k již řešenému území. Jedná se zejména o oblast zálivu „Pod přeložkou Modlanského potoka a přilehlých břehových partií“, tedy o lokalitu, kde je plánována budoucí výstavba plovoucích zařízení v rámci akce „Rekreační území východ“ a akce „Vodní záchranná služba Milada“.

Z výše uvedeného důvodu prodloužil Objednatel Zhotoviteli termín pro dokončení plnění Smlouvy do **30. června 2020**.

### 3. Změna ceny poskytnutých služeb/prací:

Objednatel požádal Zhotovitel o rozšíření předmětu plnění v průběhu plnění výše uvedené Smlouvy, a proto bylo rozhodnuto o navýšení původní ceny za poskytnuté služby/práce o 9,058 % původního závazku v souladu s § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

V souladu s rozhodnutím Objednatele byl zpracován Protokol změny č. A666/01/2019, tvořící přílohu č. 3, tohoto Dodatku č. 1, včetně nového položkového rozpočtu. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu služeb/prací tvoří přílohu č. 4. tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena	1 380 000,00 Kč bez DPH
Nová cena	<u>1 505 000,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	<b>+ 125 000,00 Kč bez DPH</b>

Původní cena poskytnutých služeb/prací v Kč bez DPH je navýšena o částku ve výši **+ 125 000,00 Kč bez DPH**.

Změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ činí:

- **zvýšení (+ 125 000,00 Kč bez DPH) 9,058 % z původní ceny poskytnutých služeb/prací**

## II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného čl. I. tohoto Dodatku č. 1, dohodly na následujících změnách Smlouvy:

*Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo*

*„Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666*

### **Článek III. Smlouvy, Termín plnění, ve znění:**

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději do 30. listopadu 2019**

### **se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Termín dokončení plnění Smlouvy:

**nejpozději do 30. června 2020**

### **Odstavec 1. článku V. Smlouvy, Cena poskytnutých služeb/prací, ve znění:**

1. Cena poskytnutých služeb/prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

**Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 380 000,00 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

### **se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

1. Cena poskytnutých služeb/prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, která je upravena v souvislosti s poskytnutím víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

**Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 505 000,00 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací - nový). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

**Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.**

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

*Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo*

*„Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666*

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Zápis z projednání realizované akce A666
- Příloha č. 2: Mapové podklady - aktualizované
- Příloha č. 3: Protokol změny č. A666/01/2019
- Příloha č. 4: Oceněný soupis služeb/prací – nový, který v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy

V Chlumci dne 27.11.2019

V Praze dne 29.11.2019

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNI PODNIK  
Hrbovická 2 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Václav Šutera

jednatel společnosti

JUROS, s.r.o.

Doudova 544/11, 147 00 Praha 4  
IČ: 25423383 DIČ: CZ25423363

Ing. Václav Šutera  
jednatel společnosti

JUROS, s.r.o.  
(Zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666





<b>PROTOKOL ZMĚNY</b>		číslo PZ: A666/01/2019
Zhotovitel:  <b>JUROS, s.r.o.</b> Doudova 544/11 147 00 Praha 4 - Podolí	Objednatel:  <b>Palivový kombinát Ústí, s. p.</b> Hrbovická 2 403 39 Chlumeč	
IČO: 25423363 DIČ: CZ 25423363	IČO: 00007536 DIČ: CZ 00007536	
Název akce: <b>Přírodovědný průzkum a hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) §7 vyhlášky 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA</b>	Datum: <b>4. 11. 2019</b>	
Projektová dokumentace:		
Smlouva o dílo:	ze dne 5. 6. 2019 č. objednávatele OTP/Če/125/2019	
V rámci probíhajícího biologického průzkumu v lokalitě Jezero Chabařovice vystala potřeba rozšíření plochy řešeného území v jihovýchodní části jezera Chabařovice.		
Stavební objekt:	<b><u>Lokalita Jezero Chabařovice</u></b>	
<b>Důvod změny dle ZZVZ §222:</b>	<b>odst. 4 - de minimis</b>	
<p>Při probíhajícím biologickém průzkumu jihovýchodní části v lokalitě Jezera Chabařovice v rámci uvedené akce vznikl požadavek objednatele na rozšíření plochy biologického průzkumu o oblasti bezprostředně přiléhající k již řešenému území. Jedná se zejména o oblast zálivu pod Přeložkou Modlanského potoka a přilehlých břehových partií, v jejichž lokalitě je plánována budoucí výstavba plovoucích zařízení v rámci akce "Rekreační území východ" a dále akce "Vodní záchranná služba Milada".</p> <p>Nově navržené rozšíření vzniklo v průběhu plnění výše uvedené smlouvy, a proto bylo rozhodnuto o navýšení rozsahu plnění o 9,058% původního závazku v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Současně bude o nezbytně nutnou dobu prodloužen termín plnění a to nejpozději do 30.6.2020.</p> <p><b><u>Neprovedené práce:</u></b> ---</p>		

**Změna rozsahu:**

1)	Botanika - vyšší rostliny	40,000 hod
2)	Obratlovci	
2.1)	Savci	20,000 hod
2.2)	Letouni	20,000 hod
2.3)	Ptáci	40,000 hod
2.4)	Plazi, obojživelníci	22,000 hod
2.5)	Ryby	10,000 hod
3)	Entomologie	
3.1)	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	24,000 hod
3.2)	Vážky	10,000 hod
3.3)	Motýli	22,000 hod
3.4)	Pavoukovci	20,000 hod
3.5)	Malofauna	10,000 hod
4.1)	Dílčí závěrečná zpráva	10,000 hod

**Vyčíslení změny:**

1)	Botanika - vyšší rostliny	16 000,00 Kč
2)	Obratlovci	
2.1)	Savci	10 000,00 Kč
2.2)	Letouni	10 000,00 Kč
2.3)	Ptáci	20 000,00 Kč
2.4)	Plazi, obojživelníci	11 000,00 Kč
2.5)	Ryby	5 000,00 Kč
3)	Entomologie	
3.1)	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	12 000,00 Kč
3.2)	Vážky	5 000,00 Kč
3.3)	Motýli	11 000,00 Kč
3.4)	Pavoukovci	10 000,00 Kč
3.5)	Malofauna	5 000,00 Kč
4.1)	Dílčí závěrečná zpráva	10 000,00 Kč

**Celkem****125 000,00 Kč****Původní cena dle smlouvy o dílo****1 380 000,00 Kč bez DPH**

Neprovedené práce

0,00 Kč bez DPH

Změna rozsahu

125 000,00 Kč bez DPH

Změna celkem

125 000,00 Kč bez DPH

**Cena po provedení změny****1 505 000,00 Kč bez DPH****Přílohy:**

č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny

č. 2 - Mapový zakres řešené oblasti rozšíření průzkumu



Za zhotovitele:	<b>Ing. Václav Šutera</b> <b>jednatel společnosti</b>	<b>Ing. Václav Šutera</b> <i>jednatel společnosti</i> <b>JUROS, s.r.o.</b> Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 : 25423363 DIČ: CZ25423363
Za projektanta:	---	
Za objednatel:	<b>Ing. Petr Lenc</b> <b>ředitel</b>	<b>TEPELNÝ KOMBINÁT ÚSTÍ</b> <b>STÁTNÍ PODNIK</b> Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

## Příloha č. 1

## Soupis služeb/prací s výkazem výměr - změna

<b>Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Chabařovice</b>				
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
1	Botanika - vyšší rostliny	40,00	400,00	16 000,00
2	Obratlovci			
2.1	Savci	20,00	500,00	10 000,00
2.2	Letouni	20,00	500,00	10 000,00
2.3	Ptáci	40,00	500,00	20 000,00
2.4	Plazi, obojživelníci	22,00	500,00	11 000,00
2.5	Ryby	10,00	500,00	5 000,00
3	Entomologie			
3.1	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	24,00	500,00	12 000,00
3.2	Vážky	10,00	500,00	5 000,00
3.3	Motýli	22,00	500,00	11 000,00
3.4	Pavoukovci	20,00	500,00	10 000,00
3.5	Malakofauna	10,00	500,00	5 000,00
4	Závěrečná zpráva	10,00	1 000,00	10 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice</b>				<b>125 000,00</b>
<b>Sazba DPH v %</b>				<b>21</b>
<b>Výše DPH v Kč</b>				<b>26 250,00</b>
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice</b>				<b>151 250,00</b>

## Příloha č. 1

## Soupis služeb/prací s výkazem výměr

Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Chabařovice				
Položka	Název	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	Botanika - vyšší rostliny	190,00	400,00	76 000,00
2	Obratlovci			
2.1	Savci	70,00	500,00	35 000,00
2.2	Letouni	90,00	500,00	45 000,00
2.3	Ptáci	140,00	500,00	70 000,00
2.4	Plazi, obojživelníci	72,00	500,00	36 000,00
2.5	Ryby	50,00	500,00	25 000,00
3	Entomologie			
3.1	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	104,00	500,00	52 000,00
3.2	Vážky	60,00	500,00	30 000,00
3.3	Motýli	92,00	500,00	46 000,00
3.4	Pavoukovci	80,00	500,00	40 000,00
3.5	Malakofauna	60,00	500,00	30 000,00
4	Závěrečná zpráva	30,00	1 000,00	30 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice</b>				<b>515 000,00</b>
<b>Sazba DPH v %</b>				<b>21</b>
<b>Výše DPH v Kč</b>				<b>108 150,00</b>
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - Jezero Chabařovice</b>				<b>623 150,00</b>

Soupis služeb/prací - lokalita Jezero Most				
Položka	Název	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	Botanika - vyšší rostliny	200,00	400,00	80 000,00
2	Obratlovci			
2.1	Savci	50,00	500,00	25 000,00
2.2	Letouni	70,00	500,00	35 000,00
2.3	Ptáci	100,00	500,00	50 000,00
2.4	Plazi, obojživelníci	50,00	500,00	25 000,00
2.5	Ryby	80,00	500,00	40 000,00
3	Entomologie			
3.1	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	80,00	500,00	40 000,00
3.2	Vážky	50,00	500,00	25 000,00
3.3	Motýli	70,00	500,00	35 000,00
3.4	Pavoukovci	70,00	500,00	35 000,00
3.5	Malakofauna	60,00	500,00	30 000,00
4	Závěrečná zpráva	20,00	1 000,00	20 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - Jezero Most</b>				<b>440 000,00</b>
<b>Sazba DPH v %</b>				<b>21</b>
<b>Výše DPH v Kč</b>				<b>92 400,00</b>
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - Jezero Most</b>				<b>532 400,00</b>

<b>Soupis služeb/prací - lokalita ČSA</b>				
<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
1	Botanika - vyšší rostliny	250,00	400,00	100 000,00
2	Obratlovci			
2.1	Savci	100,00	500,00	50 000,00
2.2	Letouni	70,00	500,00	35 000,00
2.3	Ptáci	140,00	500,00	70 000,00
2.4	Plazi, obojživelníci	90,00	500,00	45 000,00
2.5	Ryby	80,00	500,00	40 000,00
3	Entomologie			
3.1	Terestr (střevlíci, mravenci atd.)	100,00	500,00	50 000,00
3.2	Vážky	50,00	500,00	25 000,00
3.3	Motýli	70,00	500,00	35 000,00
3.4	Pavoukovci	80,00	500,00	40 000,00
3.5	Malakofauna	80,00	500,00	40 000,00
4	Závěrečná zpráva	20,00	1 000,00	20 000,00
<b>Cena celkem v Kč bez DPH za lokalitu - lokalita ČSA</b>				<b>550 000,00</b>
<b>Sazba DPH v %</b>				<b>21</b>
<b>Výše DPH v Kč</b>				<b>115 500,00</b>
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH za lokalitu - lokalita ČSA</b>				<b>665 500,00</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 505 000,00</b>
-----------------------	---------------------

<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1 821 050,00</b>
-----------------------	---------------------